

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|---------|--|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 01.10.2018 | 901 | 505 | "vor Zuschlagserteilung" gestrichen | 10/2017 | 10/2018 |
| | 904 | 102 | FT 4 unterteilt in Schadstoffbelastung bis Z1.1 und bis Z1.2; Z2 in neuer Position 103; FT 5 01,02,05 ergänzt | 10/2017 | 10/2018 |
| | | 103 | neue Position für Böden mit einer Schadstoffbelastung Z2 und höher | | |
| | | 104 | (103 alt); FT 3 08 ergänzt | | |
| | | 105 | (106 alt): FT 3 06 ergänzt; 904 105 (alt) und 904 107 (alt) gestrichen; Rest umnummeriert | | |
| | | 109 | 904 110 (alt): FT 4 gleich durch größer-gleich ersetzt | | |
| | 905 | 103 | Im Kopftext Hinweis auf Zulage für belastete Böden aufgenommen | 10/2017 | 10/2018 |
| | | 104 ff | Position 104 geteilt: Pos 104 für Schadstoffbelastung bis Z1.2, Positon 105 für Schadstoffbelastung ab Z2; Jeweils Ergänzung in FT: Angabe Seitenablagerung in der Position; Folgende Positionen bis 112 umnummeriert | | |
| | 907 | 105 | letzten Satz der Position gestrichen. | 05/2016 | 10/2018 |
| | 908 | 301, 302 | grundlegend aufgrund der TL Gab-StB überarbeitet | 05/2016 | 10/2018 |
| | 909 | 206 | FT2 PE-HD DIN 16961-1 ergänzt. | 10/2017 | 10/2018 |
| | 910 | 102 | T4-3 Textergänzung zur Schadstoffklasse Z ergänzt. | 10/2017 | 10/2018 |
| | | 103 | FT4 an Pos. 601 angepasst | | |
| | | 501, 502 | Baustoffe in FT1, DoB statt STS und Anforderungen an GU/GT ergänzt. | | |
| | | 503, 506 | Baustoffe in FT1, DoB statt STS und Anforderungen an GU/GT ergänzt. | | |
| | 911 | 116, 117 | jeweils Folgetext T1 gestrichen | 12/2017 | 10/2018 |
| | | 811 | FT5: 00 ergänzt; bei 01 bis 03: "Mischgutzusammensetzung nach Unterlagen des AG" ergänzt | | |
| 914 | Vorbem. | Erläuterung Abrechnung Spannglieder aufgenommen | 12/2012 | 10/2018 | |
| 925 | 303 | neu: Steilwand aus Gabionen (303 alt jetzt 304.) | 12/2012 | 10/2018 | |
| 017 | 911 | Vorbem. | Punkt 1.5 überarbeitet | 10/2017 | 12/2017 |
| | | 104 | Abfallschlüssel ergänzt und in FT 5 verschoben | | |
| | | 211 | Regelung zum Zugabebindemittel ergänzt | | |
| | | 908, 909 | Regelungen der HSR in Positionen übernommen | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|-----------------|--|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 22.12.2 | 912 | 117 | neue Position: Ausbau pechhaltige HVT | 10/2017 | 12/2017 |
| | | 118 | neue Position: Anzeige LfU für Ausbau pechhaltige HVT | | |
| | | 602-609 | Positionen für Herstellung HVT mit pechhaltigen Ausbaustoffen wieder aufgenommen | | |
| | | 610 | Meldung an LfU gem. Allgemeinverfügung für den Einbau pechhaltiger Ausbaustoffe | | |
| | 922 | komplett | komplette Überarbeitung des Leistungsbereiches | 10/2016 | 12/2017 |
| 05.10.2017 | 901 | 201 | Ergänzung Kopftext: Abrechnung nach Kalendertagen | 10/2016 | 10/2017 |
| | 904 | 103, 104 | T3 Zeilen mit RW-Freitext gelöscht | 10/2016 | 10/2017 |
| | | 107 | T3 Zeilen mit RW-Freitext gelöscht | | |
| | | 113-117 | Bodenklasse gelöscht | | |
| | 905 | 108, 206 | Zeilen mit RW-Freitext gelöscht | 10/2016 | 10/2017 |
| | | 104 | T3-2 Freitext Z-Wert gelöscht; Schicht mit belastetem Boden ausbauen statt Belasteten Boden ausbauen | | |
| | | 205 | T3-2 Freitext Z-Wert gelöscht; | | |
| | 909 | Vorbem. | Abrechnungsregel für Formteile angepasst | 10/2016 | 10/2017 |
| | 910 | 101 | T4-3 Angabe des Z-Wertes ergänzt | 05/2016 | 10/2017 |
| | | 501-503 | T2 Baustoffe angepasst, Ft5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst | | |
| | | 506 | T2 Baustoffe angepasst, Ft5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst | | |
| | | 504-504 | T5 Anforderung an Standfestigkeit angepasst | | |
| | 911 | Vorbem. | Hinweise für den Ausschreibenden zu erhöhten Anforderungen an Fräsflächen bezüglich der Ebenheit; Beschränkung der Möglichkeiten für die Entsorgung teer-/pechhaltiges Material gem. ARS (nur Deponie oder thermische Behandlung/Verwertung) | 05/2016 | 10/2017 |
| | | 104 | Pechhaltiges Material in m ³ wird gestrichen | | |
| | | 105 | Ergänzung elektronischer Nachweis; Beschränkung der Möglichkeiten für die Entsorgung gem. ARS; Position umnummeriert in 104 | | |
| 813, 814 | | gelöscht | | | |
| 816-819 | | gelöscht | | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|-------------------|------------|---------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | | alt | neu |
| | | 815 | T3 für Asphaltfundationsschichten in Kopftext aufgenommen. T3 für pechhaltige Fundationsgeschichten gestrichen. Position umnummeriert in 813 | | |
| | 912 | 401-406 | Folgetexte Fugenspaltgrößen an ZTV Fug-StB 15 angepasst | 10/2016 | 10/2017 |
| | | 407-411 | Anpassung an ZTV Fug und Umnummerierung | | |
| | | 601-608 | Verfestigung mit pechhaltigem Granulat mit allen Folgepositionen gestrichen | | |
| | | 609 | umnummeriert in 601 | | |
| | 913 | Vorbem. | Nr. 2.4: Formulierung in „im gleichen Bauvertrag beauftragt wird“ geändert. | 10/2014 | 10/2017 |
| 04.10.2016 | 901 | 207 | T5: redaktionell: Im Langtext Std. durch h ersetzt | 05/2016 | 10/2016 |
| | | 209, 214 | redaktionell: Typ 2 durch Retroreflexions-Klasse 2 ersetzt. | | |
| | 904 | 101, 102 | T2: Wahlmöglichkeit 03 (Boden-/Felsklassen) entfernt | 05/2016 | 10/2016 |
| | | 101, 104 | redaktionell: Verwertung durch Entsorgung ersetzt | | |
| | | 107, 108 | T2: Wahlmöglichkeit 03 (Boden-/Felsklassen) entfernt | | |
| | 905 | 101 | T2: Wahlmöglichkeit 04 (Boden-/Felsklassen) entfernt | 05/2016 | 10/2016 |
| | | 103 | T2: Wahlmöglichkeit 05 (Boden-/Felsklassen) entfernt | | |
| | | 201-203 | T2: Wahlmöglichkeit 05 (Boden-/Felsklassen) entfernt | | |
| | 909 | 206 | T2: Wahlmöglichkeit 04: DIN 19537-3 entfernt | 05/2016 | 10/2016 |
| | 912 | Vorbem. | Verwertung durch Entsorgung ergänzt; red. Änderungen | 05/2016 | 10/2016 |
| | 922 | 604-605 | Positionen inhaltlich überarbeitet | 05/2016 | 10/2016 |
| | | 606 | Aufsatzleitpfosten herstellen | | |
| | | 715-716 | Positionen inhaltlich überarbeitet | | |
| | | 717 | Aufsatzleitpfosten herstellen | | |
| 814 | | Homogenbereiche eingefügt | | | |
| | 900 | | redaktionelle Änderung | 10/2014 | 05/2016 |
| | 901 | 209, 214 | Typ 1 durch Typ 2 ersetzt | 10/2015 | 05/2016 |
| | 903 | 101, 201 | T1: Homogenbereiche eingefügt | 10/2015 | 05/2016 |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|---------------|--|--|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 2016 | 904 | Vorbem. | Punkt 0.3: Geotechnische Kategorien erläutert | 10/2015 | 05/2016 |
| | | 101 | T2: Homogenbereiche eingefügt; T5: Wahlmöglichkeit Bodenverbesserung als Nebenleistung | | |
| | | 102 | T2: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 107, 108 | T2: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 111 | T2: Homogenbereich eingefügt, T 3 (Liefern) in T 2 eingearbeitet. | | |
| | | 112 | T 3 (Liefern) in T 2 eingearbeitet. Materialien aus Baustelle gestrichen | | |
| | | 116 | T3: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 201 | T2: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 202 | Bodenverbesserung als letzter T2, Verweis auf Schüttposition, T4 gestrichen | | |
| | | 203 | T2: Homogenbereiche eingefügt, bei geschüttetem Boden Verweis auf OZ | | |
| | | 309, 310 | T3: Verweis auf OZ eingefügt | | |
| | | 501 | T1: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | 905 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 10/2014 | 05/2016 |
| | | 101, 103 | T2: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 102 | T1: Boden der OZ... eingefügt | | |
| | | 105, 106 | T3: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 107-109 | T1: Boden der OZ... eingefügt | | |
| | | 110 | T1: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 201-203 | T2: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 204 | T1: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 206, 207 | T1: Boden der OZ... eingefügt | | |
| | | 301-305 | T3 / T4: Homogenbereiche und Boden der OZ ... eingefügt | | |
| 906 | Gesamt | Pos. 102, 103, 105, 108, 109, 111, 113, 116, 201 - 203, 207 - 209, 301-402, 405-407, 411, 501, 503, 601-604, 607, 702 - 704, 706, 708 - 712: Homogenbereiche bzw. Boden der OZ ... eingefügt | 10/2015 | 05/2016 | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|----------|----------|---|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 02.05. | 907 | 101 | T1: Homogenbereiche eingefügt | 12/2012 | 05/2016 |
| | | 501-504 | Homogenbereiche eingefügt | | |
| | 908 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 10/2015 | 05/2016 |
| | | 310 | T1: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | 909 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 10/2013 | 05/2016 |
| | | 209 | T4: Sattelstück mit Kugelgelenk als Folgetext | | |
| | | 416 | T4: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | | 505 | T1: Homogenbereiche eingefügt | | |
| | 910 | Vorbem. | Punkt 2.3: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt | 10/2015 | 05/2016 |
| | 911 | Vorbem. | Punkt 2.6: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt | 10/2015 | 05/2016 |
| | | 117, 118 | Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert. | | |
| | | 701 | Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert. | | |
| | | 705 - 713 | Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert. | | |
| | | 714, 715 | Art der Emulsion für die Versiegelung beim DSH-V ergänzt. | | |
| | | 812 - 814 | Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert. | | |
| | | 816, 817 | Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert. | | |
| | | 901 | Nahtkleber aus TL Sbit-StB eingefügt. | | |
| | | 902 | Heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Masse zur Randabdichtung eingefügt und Reihenfolge Baustoffe vertauscht. | | |
| | 908, 909 | T1: Einheit der Schnitttiefe in mm geändert | | | |
| | 912 | Vorbem. | Punkt 2.4: "Wenn das Herstellen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN enthalten ist, gehören alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang." eingefügt | 10/2015 | 05/2016 |
| 210 | | Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert. | | | |
| 606, 607 | | Bezeichnungen der Bitumenemulsionen gemäß TL BE-StB geändert. | | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|-------|----------|---|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| | 922 | 913 | Bodenklassen gelöscht | 10/2014 | 05/2016 |
| | | 918, 919 | Bodenklassen gelöscht | | |
| | 929 | 202, 203 | Bodenklassen gelöscht | 10/2013 | 05/2016 |
| | 901 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 10/2014 | 10/2015 |
| | | Vorbem. | neue Vorbemerkung eingefügt: Regelungen zu berührungslosem Abdecken von Schildern und Zufahrten | | |
| | | 202, 203 | Bei Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern „berührungslos“ eingefügt | | |
| | | 206 - 208 | Bei Außerkraftsetzen von Verkehrsschildern „berührungslos“ eingefügt | | |
| | | 501-504 | ergänzt: Die Leistungen sind gesondert in Rechnung zu stellen | | |
| | 902 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 10/2014 | 10/2015 |
| | | 201 | "auf Stock setzen" eingefügt | | |
| | 903 | 101 | Folgetext für Abtrag zur archäologischen Erkundung; Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 12/2012 | 10/2015 |
| | 904 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 10/2014 | 10/2015 |
| | | 103, 104 | Ergänzung: Entsorgung ab Zwischenlager auch für Fremdmaterial (Boden der OZ ...) möglich | | |
| | | 106 | Ergänzung: Entsorgung ab Zwischenlager auch für Fremdmaterial (Boden der OZ ...) möglich | | |
| | | 107 neu | neue Position: Boden lösen, laden und entsorgen; Änderung nachfolgende Nummerierung | | |
| | | 115 alt | 116 neu: redaktionelle Änderung | | |
| | | 309, 310 | T3-03: „... der OZ“ ergänzt | | |
| | | 434 | neue Position Bohranzeige nach Lagerstättenverordnung | | |
| | 501, 502 | neue Positionen: Bodenabtrag für archäologische Erkundung | | | |
| | 906 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 12/2012 | 10/2015 |
| | | 704 | Einheit geändert | | |
| | | 705 | neue Position: Zugabebaustoff liefern; Änderung nachfolgende Nummerierung | | |
| | 908 | Allg. | Verwertung teilweise durch Entsorgung ersetzt | 12/2012 | 10/2015 |
| | | 301 | Drahtdurchmesser 3,5 mm entfernt; Salzsprühnebeltest auf 2.000 h erhöht | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|----------------|---|---|---|----------------|-----|
| | | | | alt | neu |
| 13.10.2015 | | 310 | neue Position: Verankerung für Felsböschungen herstellen | | |
| | 910 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | | |
| | | Vorbem. | alte Nummer 2.2 gelöscht; | | |
| | | 107, 119 | Kopftext: „infolge“ durch „entlang“ ersetzt | | |
| | | 301-306 | Freitext für Baustoffgemisch bei KTS und STS gelöscht | | |
| | | 501-503 | Größtkorn auf 32 gesenkt. | | |
| | | 506 | Größtkorn auf 32 gesenkt. | | |
| | | 508 | Kopftext: "durch" wurde durch "infolge von" ersetzt | | |
| | | 509 | Kopftext: „infolge von Einbauten“ durch „entlang von Einfassungen“ ersetzt; Kurztext: von "ausbauen" auf "herstellen" geändert | | |
| | | 601 | Kopftext „vorhandenen“ gestrichen | | |
| | | 604 | neue Position für Probenahme Kontrollprüfung | | |
| | 911 | Vorbem. | Punkt 0.1 ergänzt; Punkt 2.6 alt (Erschwernisse) wurde gestrichen; neuer Punkt 2.6 (Grobreinigung) wurde aufgenommen; neuer Punkt 3.4 aufgenommen | | |
| | | 103 | neue Position für Feinfräsen mit erhöhter Anforderung an die Ebenheit; Änderung nachfolgende Nummerierung | | |
| | | 104, 105 | pos. 103 alt, 104 alt: neuer Folgetext T5: Material einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen | | |
| | | 106 | neue Position: Anzeige Ausbau bei LfU | | |
| | | 110, 111 | Pos. 108 alt, 109 alt; Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich. | | |
| | | 117, 118 | Pos. 115 alt, 116 alt; redaktionelle Änderung Folgetext FT2 | | |
| | | 118 alt | Pos. 118 alt (Höhenangleichung Einbauten) gestrichen, da Nebenleistung in Pos. 913 und 914 | | |
| | | 120 | neue Position: einwalzbare Schachtabdeckung anpassen | | |
| | | 211 | neue Position: Asphalttragschicht unter Betondecke | | |
| 301-304 | | Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt | 10/2014 | 10/2015 | |
| 401-404 | Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt | | | | |
| 501-506 | Ergänzung Folgetext T4: gummimodifizierte Bindemittel eingefügt | | | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|--------------|------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| | | | | alt | neu |
| | | 806 | Änderung Folgetext T4: Bindemittel 40/100-65 | | |
| | | 807 | neue Position: Gussasphaltabdichtung unter offenporigem Asphalt; Änderung nachfolgende Nummerierung | | |
| | | 808, 809 | Pos. 807 alt, 808 alt: Folgetext T4 geändert: Bindemittel benannt | | |
| | | 819 | neue Position: Anzeige Einbau beim LfU | | |
| | | 820 | neue Position: Asphaltzwischen-schicht unter Betondecke herstellen | | |
| | | 821 | neue Position: Asphaltausgleichsschicht unter Betondecke herstellen | | |
| | | 913 | Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich; Schichtenverbund als Nebenleistung aufgenommen; | | |
| | | 914 | Zulage für mehrere Schichten in einer Position möglich; Schichtenverbund als Nebenleistung aufgenommen; | | |
| | | 916, 918 | Kopftext: "Asphaltfläche" durch "Einbaumenge" ersetzt | | |
| | 912 | Allg. | Verwertung durch Entsorgung ersetzt | 10/2014 | 10/2015 |
| | | Vorbem. | Punkt 2.4 (Erschwernisse) wurde gestrichen | | |
| | | 108 | neue Position: Zulage für Einfassungen, Änderung nachfolgende Nummerierung | | |
| | | 701 | Kopftext: „bestehende“ gestrichen | | |
| | 919 | Gesamt | komplette Überarbeitung des Leistungsbereiches | Dez 12 | Okt 15 |
| ##### | 926 | Vorbem. | redaktionelle Änderung | 10/2014 | 11/2014 |
| | 900 | Vorbem. | Erläuterung zum Begriff Entsorgung (Punkt 9) ergänzt. | 01/2013 | 10/2014 |
| | 901 | 222, 226 | Abrechnungseinheit auf m*d geändert | 12/2012 | 10/2014 |
| | | 405 | Quartalsweise Übergabe der Unterlagen gestrichen | | |
| | 902 | 212 | neue Position für Flächen mähen | 12/2012 | 10/2014 |
| | | 301-315 | neue Positionen für Kampfmittelsondierung und -räumung | | |
| | | Vorbem. | Vorbemerkung 0.2 neu: BE für Bodenerkundung | | |
| | | 108 | Folgetext T2: neue Freitexte | | |
| | | 403 | Bohrkernlager "betreiben" als neue Position 404; entsprechende numerische Änderung der folgenden Pos. | | |
| | | 406 | 405 alt: redaktionelle Änderungen | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|---|----------|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 06.10.2014 | 904 | 411 | 410 alt: neue Nummer, bei T3 00 eingefügt | 10/2013 | 10/2014 |
| | | 412 | 411 alt: Bodenklasse BS4 eingefügt | | |
| | | 420 | 419 alt: T5 zwei neue Folgetexte | | |
| | | 423-425 | neue Positionen Pumpversuch, Wasserdurchlässigkeitsversuch | | |
| | | 426, 427 | 422 alt, 423 alt: Kopftext redaktionell geändert | | |
| | | 429 | 425 alt: T2 neuer Folgetext 02 | | |
| | | 430-433 | Neue Positionen Fotodokumentation, Rammsondierung, Drucksondierung, Schurf | | |
| | 905 | Vorbem. | redaktionelle Änderungen | 10/2013 | 10/2014 |
| | 910 | Vorbem. | Vorbemerkung 2.3 neu: Wechsel Querneigung Bankette ist Nebenleistung | 01/2013 | 10/2014 |
| | | | alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst; bei allen betroffenen Positionen MN/m2 durch MPa ersetzt | | |
| | | 103 | neue Auswahlmöglichkeit T3 eingefügt | | |
| | | 104 | neue Position; Zulage Ausbauarbeiten infolge Einfassungen; numerische Änderung der folgenden Pos. | | |
| | | 107 | neue Pos.: Zulage Planum Erschwernisse infolge Einfassungen | | |
| | | 111, 112 | 109 alt: inhaltliche Überarbeitung; 2 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m2 + t | | |
| | | 113-115 | 110 alt: inhaltliche Überarbeitung; 3 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m + m3 + t | | |
| | | 116, 117 | 111 alt: inhaltliche Überarbeitung; 2 Möglichkeiten für Wahl der Einheit: m3 + t | | |
| | | 119 | neue Pos.: Zulage Bankett ausbauen wegen Erschwernissen infolge Einfassungen | | |
| | | 120 | 113 alt: "Verwertung nach Wahl des AN" durch "entsorgen" ersetzt; Änderung Einheit | | |
| | | 501-503 | redaktionelle Änderung: "soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist". | | |
| | | 506 | redaktionelle Änderung: "soweit in den Unterlagen des AG nichts anderes angegeben ist". | | |
| | | 507 | neue Position: Zulage Bankett herstellen bei abweichender Querneigung; Änderung nachfolgende Nummerierung | | |
| | | 509 | neue Pos.: Zulage Bankett herstellen wegen Erschwernissen infolge Einfassungen | | |
| | | 601 | neue Auswahlmöglichkeit T3 eingefügt | | |
| 602 | neue Pos.: Zulage Herstellen SoB Erschwernisse infolge Einfassungen | | | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|--------|-----|-----------|--|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| | 911 | 915-918 | neue Positionen für Beschickereinsatz und Einsatz von thermoisolierten Transportfahrzeugen | 10/2013 | 10/2014 |
| | 912 | | alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst | 12/2012 | 10/2014 |
| | | 701 | Zulageposition für Erschwernisse entlang von Rinnen und dgl. | | |
| | 913 | Vorbem. | Nummer 1.10 neu eingefügt | 12/2012 | 10/2014 |
| | | | alle betroffenen Positionen an RStO12 angepasst | | |
| | 918 | Vorbem. | redaktionelle Änderungen | 10/2013 | 10/2014 |
| | 922 | 306 | Ergänzung Freitext bei T3 | 04/2013 | 10/2014 |
| | | 601 | redaktionelle Änderung | | |
| | | 705 | Entfernung der Auswahlmöglichkeit der Holme | | |
| | | 711 | redaktionelle Änderung | | |
| | | 802 | Ergänzung bei T3: Pfosten rammen und Freitext | | |
| | | 901 | redaktionelle Änderungen | | |
| | | 902 alt | Die "alte" Position 902 wurde gelöscht. Entsprechende numerische Änderung der folgenden Positionen | | |
| | | 902 | 903 alt; redaktionelle Änderung | | |
| | | 906 | 907 alt: redaktionelle Änderung | | |
| | | 908 | 909 alt: Befestigung Spanndrähte ergänzt | | |
| | 924 | Inh.verz. | redaktionelle Änderungen | 03/2014 | 10/2014 |
| | 926 | Gesamt | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 12/2012 | 10/2014 |
| | 928 | Gesamt | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 01/2013 | 10/2014 |
| 26.03. | 924 | Gesamt | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 10/2013 | 03/2014 |
| | 904 | 401-425 | Positionen für Bodenerkundung neu erstellt | 12/2012 | 10/2013 |
| | | 107 | Position für Untergrund verdichten neu erstellt | | |
| | | 201, 202 | Wasser liefern und Boden aufreißen als FT aufgenommen | | |
| | | Vorbem. | Die Abrechnungsregelungen für die Leitungsgrabenlänge wurden überarbeitet | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|---------------|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 15.10.2013 | 905 | 103, 105, 106 | Hinweis bezüglich der Vergütung der Erdarbeiten im Bereich von Schächten aufgenommen | 12/2012 | 10/2013 |
| | 909 | 204 | Elastomerdichtung ersetzt durch integrierte Dichtung | 12/2012 | 10/2013 |
| | | 206 | Text eingefügt für Regenwasserkanalsysteme | | |
| | 911 | Gesamt | Einarbeitung der Änderungen der RStO: Belastungsklasse anstelle Bauklasse | 12/2012 | 10/2013 |
| | 918 | Gesamt | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 12/2012 | 10/2013 |
| | 924 | Gesamt | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 2/2013 | 10/2013 |
| | 929 | Gesamt | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 12/2012 | 10/2013 |
| 24.04.2013 | 922 | 921 - 927 | Fehlerkorrektur: Die Vorbemerkungen der pdf-datei und der beuth-Datei hatten nicht den identischen Inhalt. Vorbemerkungen der beuth-Datei wurden angeglichen. Bei der letzten Fortschreibung des LB 922 wurden die Positionen für die Amphibienleiteinrichtungen versehentlich entfernt. Diese wurden wieder aufgenommen. | 02/2013 | 04/2013 |
| | | | Anmerkung: Die redaktionellen Anpassungen der Vorbemerkungen vom 27.12.2012 hatten zur Folge, dass der Stand (Datum) der zum 27.12.2012 erstellten beuth-Dateien nicht mit dem Stand (Datum) der pdf-Dateien übereingestimmt hat. Gleichzeitig waren diese Daten auch nicht mit dem Stand auf der Internet-Seite deckungsgleich. Zur Vereinheitlichung wurde nun der Stand der beuth- und pdf-Dateien sowie der Stand auf der Internet-Seite angeglichen. Zur Erläuterung werden die Änderungen sämtlicher Leistungsbereiche nachfolgend beschrieben. Darüber hinaus musste aufgrund zwingender Vorgaben des BMVBS der LB 922 komplett überarbeitet werden. Dieser wird daher bereits vor dem Stichtag (01.10.) neu eingestellt. | | |
| | 000 | | Die Allg. Vorbemerkungen wurden entfernt | 05/2007 | 12/2012 |
| | 900 | | Pkt. 7 überarbeitet; Pkt. 8 aus den LB'en 901, 906, 909, 912, 913, 914, 915, 925 entfernt und in LB 900 eingefügt. | 08/2012 | 01/2013 |
| | 901 | 301 - 305 | Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt; Überarbeitung der Positionen 301 bis 305 | 09/2012 | 12/2012 |
| | 902 | | inhaltlich keine Änderung | 11/2010 | 12/2012 |
| | 903 | | inhaltlich keine Änderung | 11/2010 | 12/2012 |
| | 904 | | inhaltlich keine Änderung | 12/2010 | 12/2012 |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|--|--|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 18.02.2013 | 905 | 102 111 | inhaltlich keine Änderung der Vorbemerkungen; neue Pos. 102: Zulage für Herstellung von Mulden; alt: Pos. 110: Änderung Abstand Leitung - Leitungsgraben auf 50 cm | 08/2010 | 12/2012 |
| | 906 | | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches; Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt | 07/2008 | 12/2012 |
| | 907 | | inhaltlich keine Änderung | 03/2012 | 12/2012 |
| | 908 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2010 | 12/2012 |
| | 909 | | Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. | 07/2012 | 12/2012 |
| | 910 | | inhaltlich keine Änderung | 11/2008 | 01/2013 |
| | 911 | | inhaltlich keine Änderung | 09/2011 | 12/2012 |
| | 912 | | Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. | 11/2008 | 12/2012 |
| | 913 | | Die Punkte 1.2, 1.3, 1.4 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. | 09/2010 | 12/2012 |
| | 914 | | Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. | 12/2011 | 12/2012 |
| | 915 | | Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. | 02/2007 | 12/2012 |
| | 916 | | inhaltlich keine Änderung | 08/2009 | 12/2012 |
| | 917 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2007 | 12/2012 |
| | 918 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2007 | 12/2012 |
| | 919 | | inhaltlich keine Änderung | 05/2007 | 12/2012 |
| | 920 | | inhaltlich keine Änderung | 11/2009 | 12/2012 |
| | 921 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2007 | 12/2012 |
| | 922 | | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 11/2011 | 02/2013 |
| | 923 | | inhaltlich keine Änderung | 08/2009 | 12/2012 |
| | 924 | | inhaltlich keine Änderung ; da die Bieterangaben bei der bisherigen Ausgabe vom Bieter nicht eingetragen werden konnten, wurde die Datei programmtechnisch aktualisiert. | 05/2007 | 02/2013 |
| 925 | | Die Punkte 1.1, 1.2, 1.3 wurden aus den Vorbemerkungen entfernt und in LB 900 eingefügt. | 08/2009 | 12/2012 | |
| 926 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2007 | 12/2012 | |
| 927 | | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereiches | 04/2012 | 12/2012 | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|------|--|--|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| | 928 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2007 | 01/2013 |
| | 929 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2007 | 12/2012 |
| | 930 | | inhaltlich keine Änderung | 02/2007 | 12/2012 |
| | 931 | | inhaltlich keine Änderung | 08/2008 | 12/2012 |
| 27.12.2012 | 905 | 102 | neue Position: Zulage für Herstellung von Mulden | 08/2010 | 12/2012 |
| | 905 | 111 | alt: Pos. 110: Änderung Abstand Leitung - Leitungsgraben auf 50 cm | 08/2010 | 12/2012 |
| | 927 | alle | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereichs | 04/2012 | 12/2012 |
| | 906 | alle | vollständige Überarbeitung des Leistungsbereichs | 07/2008 | 12/2012 |
| | 901 | allg.; 301-305 | redaktionelle Anpassungen einzelner Positionen und Überarbeitung der Pos. 301 bis 305 | 09/2012 | 12/2012 |
| | alle | Vorbemerkungen | redaktionelle Anpassungen der Vorbemerkungen. Die Vorbemerkungen werden künftig in Pallas automatisch in das LV übernommen. Hierfür war es programmtechnisch erforderlich, den Bearbeitungsstand um einen Monat zu korrigieren. | | |
| 30.08.2012 | 900 | Vorbemerkungen | Text für Recyclingbaustoffe eingefügt. Text zur Gültigkeit der Vorbemerkungen bei Freitexten eingefügt | 05/2007 | 09/2012 |
| 08.2012 | 901 | Vorbemerkungen 102 105 106 107, 108, 110, 111 110 114 115 | Die Vorschriften wurden in den Vorbemerkungen ergänzt. Bezug zur Hauptposition ergänzt BE vorhalten aufgeteilt in vorhalten und betreiben (neu 102 und 103), 103 alt bis 112 alt neu nummeriert 104 bis 113. Umbenannt in „Zustandserfassung“ (VOB/B § 3 Nr.4) neuer Folgetext T2, Umfang der Beweissicherung aus Kopftext gestrichen. Anschluss- und Verbrauchskosten werden vom AG vergütet. Strom für Heizung aus der Position ausgeschlossen neu: Schutzzaun für Pflanzenbestand neu: Baumstammschutz herstellen | 02/2007 | 09/2012 |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|---|--|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 30.0 | | 116 202, 203, 205-208 224 229 232-235 410 502-504 504 505 505 601 | neu: Baumschutzscheiben Kopftext für Art der Abdeckung der Verkehrsschilder ergänzt. Kopftext „Vorhalten gesondert“ gestrichen Endstücke transp. Schutzeinrichtung als Zulage Neue Positionen Baustellenbeleuchtung Position für die Erstellung von Bestandsunterlagen Straßenbau. Folgetext 1 erstellt. Koordination aus Kopftext herausgenommen. Folgetext für Bestandsunterlagen aufnehmen Abrechnungsfolgetext erstellt. SiGe-Ko, Abrechnung geändert. Position für Lohngleitung eingefügt | | |
| 10.07.2012 | 909 | Allg. Vorbemerkungen 102 103 203 204-207 206 208, 209 304-306 314 405 | Die DIN-Normen für die Materialien wurden ergänzt. Kategorien bei Kunststoffrohren gestrichen (Anpassung an Normen) Definition der Leitungszone eingefügt. Abrechnungsbreite gelöscht. T3: Text 7 gelöscht (Doppel) T3: Rohrart R3 ergänzt. T4: Typ der Bettung ergänzt T3: Rohrart R3 ergänzt T4: Typ der Bettung ergänzt Reinigen in den Kopftext aufgenommen. T4: Bettungstypen ergänzt Ringsteifigkeit SN in den Kopftext T2: Rohrmaterialien ergänzt und überarbeitet Abrechnung als Zulage zu Rohrleitung Positionen aufgrund der Normen jeweils in zwei Positionen aufgeteilt, Folgepositionen unnummeriert (311 alt) Kopftext: Schalung des Fundaments im Kopftext aufgenommen. Positionen für Schachtteil anstelle Schachthals. Art des Schachtteils als Folgetext T1 | 08/2009 | 07/2012 |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|-------------------|------------|-------------------|---|---------|----------------|
| | | | | alt | neu |
| | | 409 417 421 | T3: Schachtring h=250 mm ergänzt Kopftext: Schacht wasserdicht T5: Schachtdurchmesser DN 600 bis DN 700 421 alt aufgeteilt in 421 und 422, alle Folgepositionen Nummer geändert. | | |
| 25.04.2012 | 927 | 217-222 | Entfallene Instandsetzungspositionen aus dem bisherigen LB 914 (Stand 08/2009) als Übergangslösung bis zur Aktualisierung des LB 927 im Abschnitt 2 des LB 927 eingefügt. | 02/2007 | 04/2012 |
| 13.03.2012 | 907 | 112 | Folgetext für anfallendes Material | 02/2007 | 03/2012 |
| | | 401-603 | grundlegend überarbeitet | | |
| 21.12.2011 | 914 | | Leistungsbereich wurde umfassend und umfangreich geändert | 08/2009 | 12/2011 |
| 10.11.2011 | 922 | 921 - 927 | Positionen für Amphibienleiteinrichtungen ergänzt | 01/2011 | 11/2011 |
| 09.2011 | 911 | Vorbemerkungen | Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut und mineralische Stäube beim Fräsen ergänzt. Ebenheitsanforderungen für Fräsflächen geändert. | 05/2010 | 09/2011 |
| | | 101 - 104 | Schutzmaßnahmen für asbesthaltiges Fräsgut gelöscht | | |
| | | 109 | Folgetext für Rinnen / Streifen quer ergänzt | | |
| | | 113 | Reinigen der Unterlage überarbeitet | | |
| | | 114 | Neu: Unterlage vorwärmen | | |
| | | 601 - 613 | Herstellung des Randstreifens im Kopftext ergänzt. | | |
| | | 701 - 718 | Erhaltungsbauweisen auf Grundlage der ZTV BEA-StB 09 überarbeitet und ergänzt (714 und 715 sind neu) | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|-------|----|----------|---|-------|-----|
| | | | | alt | neu |
| 06. | | 801, 802 | Folgetext T3: Schutzschicht aus AC 11 DS gestrichen, Schutzschicht aus anderen MA-Sorten ergänzt. | | |
| | | 805 | Folgetext T4 ergänzt | | |
| | | 809 | Position für Kompaktasphalt ergänzt. Folgende Positionen unnummeriert | | |
| | | 911 | Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt | | |
| | | 914 | Neue Position: Erschwernisse beim Asphalteinbau an Bordsteinen etc. | | |
| | | 919 | Abrechnungsvorschrift ergänzt | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|--|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 10.01.2011 | 922 | | Überarbeitet und neu gefasst | 08/2009 | 01/2011 |
| 15.12.2010 | 904 | Vorbemerkungen | Verwertungsklassen aufgenommen | 03/2010 | 12/2010 |
| | | 102 | Grabensohle bei Fels: neue Abrechnungsregel | | |
| | | 103, 104 | Verwertungsklassen aufgenommen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG ergänzt. | | |
| | | 104 | neue Position: Verfüllung unterhalb der Grabensohle bei Boden 6 + 7. Die folgenden Positionen wurden neu nummeriert. | | |
| | | 115 alt (117 neu) | Abrechnungslänge wie bei Leitungsräben (905 - 109) ergänzt. | | |
| | | 115, 116 neu | Zulage Ausrundungen bei Einschnitten und Dämmen. Die folgenden Positionen wurden neu nummeriert. | | |
| 29.11.2010 | 902 | 203 | Entsorgung des Astholzes im Folgetext T4 ergänzt. Folgetexte für den Fall, dass es nur Brennholz gibt, ergänzt. Kopftext bezüglich Brennholz ergänzt. | 02/2007 | 11/2010 |
| | | 205 | Bäume in geschlossenem Bestand fällen. Folgende Positionen neu nummeriert. | | |
| | 903 | Vorbemerkungen | Das Säubern von aufgelockerten Oberbodenflächen wurde aus dem Abschnitt "Nebenleistungen" gelöscht. | 02/2007 | 11/2010 |
| 20.09.2010 | 913 | Vorbemerkungen | Neue Vorbemerkung 1.7 (Granitdiorit). Die Nummerierung der restlichen Vorbemerkungen verschiebt sich entsprechend. | 08/2009 | 09/2010 |
| | | 104, 106 108, 110 und 112 | Flächen gespalten gestrichen | | |
| | | 304, 306, 308, 310 312, 314, 316, 320 322 und 324 | Flächen gespalten gestrichen, Sichtfläche sandgestrahlt ergänzt | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|---|----------------|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 10.08.2010 | 905 | Vorbemerkungen | Nr. 3.4 Definition ergänzt | 11/2008 | 08/2010 |
| | | | Abrechnungslänge Leitungsgraben ergänzt | | |
| | | | Verwertungsklasse ergänzt | | |
| | | 101 | Folgetexte T3 und T4 ergänzt | | |
| | | 102 | Bei Positionen mit Breite Aussage zur Abrechnungsbreite ergänzt | | |
| | | | Abrechnungsregel für Felsböden ergänzt | | |
| | | 103 | T2 voraussichtliche Schadstoffbelastung eingefügt | | |
| | | 104 | neu: Leitungsgrabenverfüllung unter der Sohle bei Felsböden | | |
| | | 105 | alt 104: Bezeichnungen der TL BuB E eingefügt | | |
| | | 106 | alt 105: Boden in Eigentum des AG ergänzt | | |
| | | 107 | alt 106: Verwertungsklasse ergänzt | | |
| | | | alt 106: aufgeteilt in 107 (gültig bis Z1.2) und 108 (gültig ab Z2) | | |
| | | 109 | alt 108: Spartenträger aus Kopftext in Folgetext umgewandelt | | |
| | | | alt 108: Handschachtung gestrichen, Tiefen als Folgetext | | |
| | | 110 | alt 109: Abrechnungsvorschrift für parallel laufende Leitungen | | |
| | | | alt 109: Abrechnungslänge definiert | | |
| | | 205 | Schadstoffbelastung ergänzt | | |
| 206 | Schadstoffbelastung und Verwertungsklasse ergänzt; 206 alt aufgeteilt in 206 und 207 (verwerten/beseitigen) | | | | |
| 207 | 206 alt aufgeteilt in 206 und 207 | | | | |
| 301-305 | Anpassung an ZTV E-StB | | | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|----------------|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 17.05.2010 | 911 | 101-104 | Folgetext für Schutzmaßnahmen bei asbesthaltigen Gesteinskörnungen | 11/2008 | 05/2010 |
| | | 109 | T2 ergänzt mit Mauern, Zaunsockel usw. | | |
| | | 113 | Reinigen von Ecken, Zwickeln u. dgl. Im Kopftext ergänzt | | |
| | | 114,115 | "Ansprühmenge" statt "Bindemittelgehalt" | | |
| | | 614 | GA-Rinne Rinnendicke aus Kopftext in FT 1 eingearbeitet. Änderung wegen Rinne auf BW | | |
| | | 911 | Folgetext ohne PSV-Wert ergänzt | | |
| | | 919 | Abrechnungsvorschrift ergänzt | | |
| 01.03.2010 | 904 | Vorbemerkungen | Vorbemerkungen für belastete Böden ergänzt (Umweltpakt Bayern) Fördern innerhalb der Baustelle ist in ZTV E, Vorbemerkung gelöscht. Vorbemerkung zur Abrechnung Planum ergänzt. | 08/2009 | 03/2010 |
| | | 101 | Folgetext T3-06 auf Zwischenlager geändert, Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum | | |
| | | 102 | Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum | | |
| | | 102-105 | grundsätzlich mit Zwischenlagern für die Beprobung | | |
| | | 106 | Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E | | |
| | | 107 | Dynamische Verdichtungsmodule ergänzt. Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum | | |
| | | 109 | Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum | | |
| | | 110 | Änderung bezüglich Gräben, Mulden und Planum; Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E | | |
| | | 111-113 | Bezeichnung der Liefermaterialien nach TL BuB-E | | |
| | | 201 | Begriff "Qualifizierte Bodenverbesserung" ergänzt, Dicke 20 und 25 cm gestrichen und an ZTV-E angepasst, Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezügl. Eignungsprüfung | | |
| | | 202, 203 | Änderung bezüglich Abrechnung Planum, Ergänzung bezüglich Eignungsprüfung | | |
| | | 204 | an DIN EN 459-1 angepasst, Ergänzung bezügl. Bodenabtrag und Transport zur Mischanlage | | |
| | | 302, 303 | Filtereigenschaften an ZTV-E angepasst | | |
| | | 305 (alt) | gelöscht, Dränmatte an BW ist in Katalog 909 | | |
| | | 311 | neu Position Anschluss an Abdichtung | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|----------------|---|---------|----------------|
| | | | | alt | neu |
| 01.02.2010 | 908 | Vorbemerkungen | Prüfung Frost-Tausalzbeständigkeit | 11/2008 | 02/2010 |
| | | 301 | Haupttext um werksseitig befüllte Körbe ergänzt T2 zusätzlicher Text für Galfan-verzinkten Draht mit freier Wahl der Dauer des Salzsprühnebeltestes. T4 Werksseitige Befüllung als Auswahlmöglichkeit eingefügt. T5 Einbau als Lärmschutzwand aufgenommen und Frost-Tausalzbeständigkeit bei Gabionen ergänzt. | | |
| | | 402 | Sohlbefestigung aus Natursteinen Größen an TLW (TL Wasserbausteine) angepasst | | |
| 16.11.2009 | 920 | | redaktionell überarbeitet | 08/2009 | 11/2009 |
| | | 231-234 | "beschichten" ersetzt durch "Beschichtung herstellen" | | |
| | | 235-238 | "vorhandene Beschichtung nach Unterlagen des AG" ergänzt, Rostgrade als Folgetext T2 eingefügt, "beschichten" durch "Beschichtung herstellen" ersetzt. Vorbemerkung 1 neu, Vorbermerkung 2 geändert, Vorbemerkung 3 ergänzt. | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|---|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 06.08.2009 | 904 | 305 | entfällt; Umnummerierung der übrigen Positionen | 02/2007 | 08/2009 |
| | 909 | 204-207 | Dicke der unteren Bettungsschicht aus dem Folgetext 5 gestrichen (Doppel zu Folgetext 4) | 11/2008 | 08/2009 |
| | 913 | 501 | T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen. | 03/2007 | 08/2009 |
| | | 502 | T3: "Sickerschicht für Tropftüllen analog RZ Was 11 herstellen" wurde gestrichen. | | |
| | 914 | 111/112 | Die bisherige Position 111 Auflagerbänke und Lagersockel herstellen, wurde in zwei getrennte Positionen aufgeteilt (111 und 112) | 09/2007 | 08/2009 |
| | | 113ff. | Aufgrund der neu eingefügten Position 112 hat sich für die darauffolgenden Positionen die Nummerierung geändert | | |
| | 916 | 204 | Neue Position: Schutzeinrichtungen herstellen und vorhalten | 02/2007 | 08/2009 |
| | 920 | | überarbeitet Zusammenfassung von Stahlkonstruktionen und Stahlbauteilen in jeweils einer Position Anpassung an neue Richtlinien | 02/2007 | 08/2009 |
| | 922 | 209 | An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst | 08/2007 | 08/2009 |
| | | 801-805, 807-810 | An die aktuelle ZTV ING und RiZ ING angepasst | | |
| | | 806 | An die aktuelle DIN-Normung angepasst. | | |
| | | 901-903 | überarbeitet | | |
| | | 904-910 | Positionen für Wildschutzzaun eingefügt | | |
| 923 | 108 | T1: "dem Angebot ist eine Brückenskizze beizugeben" wurde gestrichen. T4 und T5 wurden ergänzt. | 02/2007 | 08/2009 | |
| 925 | 215 | überarbeitet | 02/2007 | 08/2009 | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|-------------------------------|--|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 26.11.2008 | 905 | | Überarbeitet und neu gefasst | 02/2007 | 11/2008 |
| | 908 | | Überarbeitet und neu gefasst | 02/2007 | 11/2008 |
| | 909 | | Überarbeitet und neu gefasst | 02/2007 | 11/2008 |
| | 910 | 104 | Gesonderte Vergütung des Einbaues gestrichen | 11/2007 | 11/2008 |
| | | 113 | "Zwischengelagertes Bankettmaterial verwerten" neu eingefügt | | |
| | | 201 | Reihenfolge der Folgetexte T4 geändert | | |
| | 911 | | An ZTV Asphalt-StB 07 angepasst | 02/2007 | 11/2008 |
| 912 | | An ZTV Beton-StB 07 angepasst | 02/2007 | 11/2008 | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|-----|---------------------|---|---------|---------|
| | | | | alt | neu |
| 21.08.08 | 931 | 103 | T2: Bei Folgetext 01 Angaben Zuschlagsstoffe, Saatgutmischung und Saatgutmenge ergänzt. | 02/2007 | 08/2008 |
| 28.07.2008 | 906 | 402, 403 | Zum Leistungsumfang gehörende Arbeiten in einem Satz zusammengefasst. | 02/2007 | 07/2008 |
| | | 415 | T1: Klassen des Trennflächenabstandes an DIN 18301 Ausgabe Oktober 2006 angepasst und Reihenfolge der Auswahltexte geändert | | |
| 29.11.2007 | 910 | 201, 202 | T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63; Regelungen zu Baustoffgemisch neu gefasst und in diesem Zusammenhang weitere Folgetexte eingeführt | 02/2007 | 11/2007 |
| | | 204 | T4: Entfall der Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 (bisherige Folgetexte 01 und 02) | | |
| | | 205 | Vorgabe des Baustoffgemisches 0/63 entfällt, dadurch sind die bisherigen Folgetexte T4 entbehrlich. Das Baustoffgemisch ist nun im Kopftext (Textergänzung 14) anzugeben. | | |
| | | 207, 208, 301 - 303 | Schreibfehler D _{Pr} berichtigt durch D _{Pr} | | |
| 19.09.2007 | 914 | 204 | Im Kopftext "Bewehrung wird gesondert vergütet." gelöscht | 02/2007 | 09/2007 |
| | | 207 | "Bewehrung gehört zum Leistungsumfang" ersetzt durch "Die Bewehrung gehört zum Leistungsumfang." | | |
| 31.08.2007 | 922 | 802 | "Verbindungsmitel nach Rz Gel 0" gestrichen (in ZTV-ING geregelt); Änderung der Folgetextnummerierung T2 | 05/2007 | 08/2007 |
| | | 813 | T2 Nr. 01"gem. Rz Gel 1" ersetzt durch "ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4" | | |

| Datum | LB | Pos. | Änderung (Inhalt) | Stand | |
|------------|------------|--------------------------------------|--|--|---------|
| | | | | alt | neu |
| 16.05.2007 | 000 | - | Allgemeine Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt | 02/2007 | 05/2007 |
| | 900 | 000 | Vorbemerkung zu Unterlagen des AG ergänzt | 03/2007 | 05/2007 |
| | 919 | 101 - 107, 201 - 203, 206, 207 | "herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen" | 02/2007 | 05/2007 |
| | | 109, 208 | "herstellen" ersetzt durch "einbauen" | | |
| | 922 | 801, 803, 805, 812 - 813 | "herstellen" ersetzt durch "herstellen und einbauen" | 02/2007 | 05/2007 |
| | | 802, 804, 809, 814 | "herstellen" ersetzt durch "einbauen" | | |
| | | 806, 807 | "für" ersetzt durch "auf" | | |
| | 924 | 101, 102 | Werksseitigen Korrossionsschutz geändert | 02/2007 | 05/2007 |
| | | 103 | Verfüllung an Leistungsbereich 904 angepaßt | | |
| | 16.03.2007 | 900 | 000 | Beuth-Format: Vorbemerkungen Ziff. 4 fehlendes Wort "... oder gleichwertige Technische ..." ergänzt | 02/2007 |
| 913 | | 301 - 303 | Falsche Einheit m ² durch m ersetzt | 02/2007 | 03/2007 |